НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа"

Над 60% е изпълнението на ВиК мрежата в град Кнежа от началото на строителните работи до края на 2013 г. За девет месеца в града са подменени вече 4 813 метра водопроводни тръби, изградена е 17 876 метра от канализационната мрежа. Направени са общо 764 сградни отклонения и 664 улични оттоци. Изпълнен е графикът за възстановяване на уличната настилка там, където вече са монтирани новите ВиК тръби. Асфалтирани са 3 198 кв.метра улици.

Извършените строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на ПСОВ гр.Кнежа" се изпълняват, съгласно актуализирания линеен график. Напредъкът по строителството на пречиствателната станция е в рамките на около 80%. Толкова е и доставеното технологично оборудване и обзавеждане на пречиствателната станция. Доставчиците на материалите се избират според тяхната способност да отговарят на изискванията на заявката, качеството на предлаганите материали, възможности, цена, услуги. Технологичното оборудване и обзавеждане за пречиствателната станция се доставя директно от Чехия и чешки специалист присъства при неговото монтиране. През м.декември 2013 г. се направиха хидравличните проби на Аеробни стабилизатори 1 и 2, които показаха, че монтажните работи са извършени много добре и може да се пристъпи към монтажа на технологичното оборудване и монтаж на топлоизолацията на резервоарите. Завършен е монтажът на вторичния утаител и външния кръг на металния резервоар на Биобасейн 2.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд.