НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа"

В началото на 2014 г. са извършени строително-монтажни работи по Главен канализационен колектор 1 и канализационен колектор 99. Изградени са 16 броя улични оттоци и е положена асфалтова настилка от 1010 кв.метра. Графикът за възстановяване на улицине е изпълнен. Всички улици са проходими.

Строителството на ПСОВ на град Кнежа продължава. Работеше се едновременно на изброените по-долу подобекти в рамките на площадката. Изпълнените строителни и монтажни работи са следните:

- Технологична сграда 1 и Технологична сграда 2 – завършено е полагането на подови настилки от гранитогрес и теракот, както и фаянсовата облицовка. Започнат е монтаж на част от технологичното оборудване.
- Фундамент под чакълозадържателя – положена е баластрената възгравница, подложния бетон, кофража и армировката, и бетон В25.
- Фундамент под КПП – изпълнен.
- Охранителна ограда и подпорна стена – завършено е строителството на подпорната стена.
- Технологични тръбопроводи – завършено е изграждането на довеждащ колектор от РШ2 в рамките на площадката до последната шахта от ВиК мрежа РШ59.

Съставени са актове и протоколи за всички технологични участъци и подобекти на строежа. Строително-монтажните работи се изпълняват в график.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд.