НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа"

Изкопните работи, подмяната и полагането на водопроводни и канализационни тръби продължава. До настоящия момент са подменени 3 894 метра водопроводни тръби, изградени са 12 131 метра канализация. Направени са 461 сградни отклонения и 315 броя улични оттоци. Уточнени са имената на улиците с изградена нова ВиК мрежа, по които ще се изпълнят асфалтовите работи при подходящи климатични условия. Изпълнителят на ВиК мрежата в Кнежа Обединение „Инфраструктура Кнежа" отчете 45% изпълнение на строителните работи и представи на община Кнежа всички документи (актове и протоколи) доказващи изпълненото строителство. Всички профили са придружени с екзекутивни чертежи и измервателни протоколи на всяка позиция от количествено-стойностната сметка /КСС/. Изготвени и надлежно оформени са протоколи за проведено изпитване на водопровода, констативен протокол за механично почистване и дезинфекция на водопровода, протокол за химичен и микробиологичен анализ на водата след дезинфекция и промиване на водопровода, протоколи за плътност на обратния насип и за плътност на основата на пътната настилка от лицензирана лаборатория.

Продължава строителството на Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/. В началото на месец септември започна извършването на обратен насип – доставиха се земни маси от депо за обратен насип, прехвърлиха се и се уплътниха земните маси с пневматична трамбовка. Строителната част в изпълнението на аеробните стабилизатори завърши в срок. На 19 септември пристигна първата доставка на оборудването за аеробните стабилизатори – резервоарите със стъклено покритие за утайка. Започна монтажа на резервоарите и до 30 септември те бяха сглобени. Продължава и работата по изсушителните полета на пречиствателната, както и по технологична сграда 1 и 2. Фирмата изпълнител на строителството на ПСОВ Обединения „КНЕЖА 99" спазва линейния си график и няма изоставяне на работите. До края на месец септември са извършени СМР на стойност 370 000 лв. зготвени са всички видове актове и протоколи.

Предстои да се депозира в МОСВ доклад и искане за средства за извършените дейности и разходените финансови средства от страна на Общината като Бенефициент.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд.